



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

---

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสำราญ ทองหล้า)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อง

## รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 เพื่อให้ สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2563 โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พักตร์ประจำปี 2563 แยกได้ ดังนี้

1. วิธีเฉพาะเจาะจง
  - 1.1 โครงการจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ
  - 1.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 โครงการ
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - 2.1 โครงการจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

## สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยแยกเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๕ โครงการ รวมเงินงบประมาณ ๔,๘๙๘,๐๐๐.- บาท และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๙,๓๘๙,๐๐๐.- บาท จากการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งปีไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ และผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างจำนวนโครงการ รวม ๒๖ โครงการ รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๒๘๗,๐๐๐.- บาท ร้อยละของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๔,๘๒๐,๖๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๒ ของงบประมาณที่จ่ายจริงทั้งหมด

๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๗,๙๘๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของงบประมาณที่จ่ายจริงทั้งหมด

### ปัญหาและอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการอาจไม่ตรงตามแผนเนื่องได้รับงบประมาณจัดสรรล่าช้า อีกทั้งบางโครงการผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานช้ากว่าที่กำหนดทำให้มีการส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งเบื้องต้นเทศบาลตำบลท่าช้างคลองก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญาให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

### แนวทางในการแก้ไข

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและใช้เป็นแนวทางการดำเนินการโครงการการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. กรณีผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าส่งผลให้ส่งมอบงานเลยกำหนด นอกจากออกหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทุกระยะและควรจัดทำปฏิทินติดตามการดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่เข้าดำเนินงาน และส่งมอบ

๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนศึกษาระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี ที่ออกมาใหม่ให้ละเอียดรอบครอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓. หน่วยงานภายในของเทศบาล ต้องจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องจัดหาให้ชัดเจน เช่น ประเภท ชนิด ขนาด จำนวน ฯ และต้องติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนกว่าจะแล้วเสร็จ

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1	483,000.00	480,000.00	3,000.00	0.62		/	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2	483,000.00	473,000.00	10,000.00	2.07		/	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9	305,000.00	301,000.00	4,000.00	1.31		/	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3	116,000.00	114,000.00	2,000.00	1.72		/	
5	โครงการต่อเติมฝายน้ำล้นบ้านท่าช้างคลอง ม.1	180,000.00	177,000.00	3,000.00	1.67		/	
6	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ขนาดเล็ก) ม.13	174,000.00	172,000.00	2,000.00	1.15		/	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	483,000.00	478,000.00	5,000.00	1.04		/	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8	483,000.00	480,000.00	3,000.00	0.62		/	
9	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นลำห้วยไคร้ ม.9	45,000.00	40,000.00	5,000.00	11.11		/	
10	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง(ซ่อมแซมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก) ม.3-10	274,000.00	270,000.00	4,000.00	1.46		/	
11	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5	373,000.00	370,000.00	3,000.00	0.80		/	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	489,000.00	485,000.00	4,000.00	0.82		/	
13	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นลำห้วยไร่ ม.11	394,000.00	390,000.00	4,000.00	1.02		/	
14	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10	211,000.00	193,000.00	18,000.00	8.53		/	
15	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ม.9	231,000.00	224,000.00	7,000.00	3.03		/	
	รวม	4,724,000.00	4,647,000.00	77,000.00	36.97			

หมวดค่าครุภัณฑ์

วิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดการ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
ยกมา		4,724,000.00	4,647,000.00	77,000.00	36.97			
16	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปรินเตอร์)	2,600.00	2,600.00	-	-	/		
17	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	16,000.00	16,000.00	-	-	/		
18	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	16,000.00	16,000.00	-	-	/		
19	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ)	7,500.00	7,500.00	-	-	/		
20	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ)	12,500.00	12,500.00	-	-	/		
21	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ)	2,500.00	2,500.00	-	-	/		
22	จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะ)	2,000.00	2,000.00	-	-	/		
23	จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องคอริ่ง)	61,000.00	61,000.00	-	-	/		
24	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร)	44,000.00	43,600.00	400.00	0.91	/		
25	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร)	9,900.00	9,900.00	-	-	/		
รวม		4,898,000.00	4,820,600.00	77,400.00	37.88			

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ส่วนต่าง	คิดเป็น	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายพวยแดง-หัวขัว ม.3-10	9,389,000.00	7,980,000.00	1,409,000.00	15.01		—	
<b>รวม</b>		9,389,000.00	7,980,000.00	1,409,000.00	15.01			