


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการณ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานถนนและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการก่อสร้างประปาหอวังสูง หมู่ที่ ๑๓	๒๕๙,๐๐๐		✓		๒๕๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ พ.ย. ๖๗ ถึง ๑๐ ก.พ. ๖๘	กัเงิน งบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๒	๓๑๓,๐๐๐		✓		๓๑๓,๐๐๐	กองช่าง	๙ ต.ค. ๖๗ ถึง ๘ ธ.ค. ๖๗	กัเงิน งบประมาณ
๓	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า	๑๕๙,๐๐๐	✓			๐.๐๐	กองช่าง	-	โอนลด งบประมาณ
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐		✓		๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๙ ต.ค. ๖๗ ถึง ๘ ธ.ค. ๖๗	กัเงิน งบประมาณ
๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานเทศบาล ตำบลท่าช้างคลอง	๕๓,๐๐๐	✓			๐.๐๐	กองช่าง	-	โอนลด งบประมาณ
๖	โครงการย้ายถังประปาทรงลูกบอล	๑๐๔,๐๐๐		✓		๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ พ.ย. ๖๗ ถึง ๑๙ ธ.ค. ๖๘	กัเงิน งบประมาณ
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	✓			๐.๐๐	กองช่าง	-	โอนลด งบประมาณ
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐	๓๕๐,๐๐๐	✓			๐.๐๐	กองช่าง	-	โอนลด งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑	๓๕๙,๐๐๐	✓			๐.๐๐	กองช่าง	-	โอนลด ๓๕๙,๐๐๐
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	✓			๐.๐๐	กองช่าง	-	โอนลด ๓๕๐,๐๐๐
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๗	๓๔,๐๐๐	✓			๐.๐๐	กองช่าง	-	

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	๒๘๐,๐๐๐			✓	๒๗๘,๒๐๐	กองช่าง	๒๕ มี.ย. ๖๗ ถึง ๒๓ ก.ย. ๖๗	ก่อสร้าง
๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	๒๔๓,๐๐๐		✓		๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ พ.ย. ๖๗	ก่อสร้าง
๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๓๑๐,๐๐๐		✓		๓๐๖,๕๐๐	กองช่าง	๑๕ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ พ.ย. ๖๗	ก่อสร้าง
๔	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๒๖๗,๐๐๐			✓	๒๖๕,๙๐๐	กองช่าง	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๒๓ ก.ย. ๖๗	ก่อสร้าง
๕	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๒๘๐,๐๐๐				๒๗๘,๒๐๐	กองช่าง	๒๕ มี.ย. ๖๗ ถึง ๒๓ ก.ย. ๖๗	ก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๒๙๙,๐๐๐		✓		๒๙๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ ส.ค. ๖๗ ถึง ๑๓ พ.ย. ๖๗	ก่อสร้าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๓๗,๐๐๐			✓	๓๗,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ มี.ย. ๖๗ ถึง ๒๔ พ.ย. ๖๗	ก่อสร้าง
๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑	๓๑,๐๐๐		✓		๓๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๗ ก.ค. ๖๗	ก่อสร้าง
๙	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๔	๑๒๑,๐๐๐			✓	๙๕,๕๐๐	กองช่าง	๑๓ มี.ย. ๖๗ ถึง ๑๑ พ.ค. ๖๗	ก่อสร้าง
๑๐	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๙๙,๐๐๐		✓		๙๕,๕๐๐	กองช่าง	-	ก่อสร้าง
๑๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๑๐๘,๐๐๐			✓	๘๘,๕๐๐	กองช่าง	-	ก่อสร้าง
๑๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐			✓	๑๙๑,๐๐๐	กองช่าง	-	ก่อสร้าง
๑๓	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๒๕๑,๐๐๐			✓	๒๔๑,๐๐๐	กองช่าง	-	ก่อสร้าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๕๐๔,๒๐๐			✓	๑,๖๕๗,๔๔๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๑๕๓,๒๔๐
๒	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๖๐,๖๗๒			✓	๓๖๗,๓๘๐	สำนักปลัด	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๑๕,๗๐๘
๓	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.)	๒๔๑,๘๕๓			✓	๑๒๑,๕๐๕	สำนักปลัด	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๗	โอนผลิต ๑๓๐,๓๔๘
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๒ ทั้ง ๙ แห่งในเขต เทศบาล	๔,๕๙๕,๘๐๐			✓	๔,๕๗๔,๓๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	
๕	โครงการบัณฑิตน้อย	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕ เม.ย. ๒๕๖๗	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐			✓	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	

๒.๒ แผนงานสถานีพัฒนากรรมและนวัตกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐			✓	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕-๑๖ พ.ค.๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๒	โครงการบวชชีพราหมณ์	๑๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ ถึง ๒ เม.ย. ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอผาขาว กิจกรรม ภาษาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑-๙ ก.พ.๒๕๖๗	
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอผาขาว จัดการ แข่งขันกีฬาประเพณี “ลำพวยเกมส์และสืบสาน วัฒนธรรม”	๒๐,๐๐๐	✓				สำนักปลัด	-	
๕	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีบุญข้าฮေး	๓๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒ ก.ค. ๒๕๖๗	

๒.๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบล ท่าช้างคลอง	๕๐,๐๐๐			✓	๒๖๖,๕๘๕	สำนักปลัด	๙-๑๓ มี.ย. ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐ โอนลด ๓๓,๔๑๕

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำชุมชน	๓๐,๐๐๐			✓	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย	๑๕,๐๐๐	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	-	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกหน่วยงานทั่วประเทศปีใหม่	๗,๐๐๐			✓	๖,๙๑๒	สำนักปลัด	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๔ ม.ค. ๒๕๖๗	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกหน่วยงานทั่วประเทศสงกรานต์	๗,๐๐๐	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	-	โอนลิต ๗,๐๐๐

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐			✓	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเลย โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยการ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ แก้ไขปัญหายาเสพติดและการส่งเสริม ประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรี ของประชาชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	-	

๔.๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	อุดหนุนวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา มหามงคลนี้ ๓ มิ.ย.	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๒	อุดหนุนวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ราชกาลที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗	
๓	อุดหนุนวันวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕ ธ.ค. ๒๕๖๖	
๔	อุดหนุนวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๗	

๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้นำ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐			✓	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	

๔.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๘๐,๐๐๐		✓	๑๒,๓๖๓,๖๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๒๘๗,๐๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๒๕๐,๐๐๐		✓	๓,๒๕๐,๔๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๔๒,๒๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๑๐,๐๐๐		✓	๑๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	โอนลด ๔๒,๒๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	๒๑๐,๐๐		✓	๒๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว	๑๐,๐๐๐	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	-	
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการร้านอาหารจำหน่ายอาหาร แผงลอย ตลาดสด โดยใช้หลักสุขาภิบาลอาหาร สำหรับประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	๑๕,๐๐๐	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	-	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฯ กรมศรีสว่างวัฒนา วรขัตติรานารี	๕๐,๐๐๐			✓	๘๐,๔๑๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๔ ก.พ. ๖๗ ถึง ๒๘ พ.ค. ๖๘	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐
๔	โครงการอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการเงินเบื้องต้น	๑๕,๐๐๐	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	-	
๕	โครงการอบรมผู้จัดการระบบ (CG)	๑๐,๐๐๐	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	-	

๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนา คุณภาพการศึกษาท่าช้างคลอง	๖๐,๐๐๐	✓			๐.๐๐	สำนักปลัด	-	
๒	โครงการกีฬามวลชนตำบลยานยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๖-๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๑๕,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๗ กพ. ๒๕๖๗ ถึง ๖ มี.ค. ๒๕๖๗	
๒	อุทกชนเทศบาลตำบลโนนบ่อแดงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	๒๕,๐๐๐			✓	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	

๖.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากหน่วยตรวจสอบ	๑๕,๐๐๐	✓			๐.๐๐	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบินและบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือนผู้ประสบภัยและการจัดการอนุรักษทรัพย์การธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐			✓	๑๐๗,๘๐๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๓ ส.ค.๒๕๖๗	โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันรังสีเบตา อัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ	๓๐,๐๐๐			✓	๒๘,๙๙๒	สำนักปลัด	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗	

๗.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย	หน่วยการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการบวชป่า	๑๐,๐๐๐			✓	๙,๙๙๕	สำนักปลัด	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๗	

