



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย

เรื่อง แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย ได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) มียุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการทั้งหมด ๗๐ โครงการ ๓๕,๑๗๙,๖๐๐ บาท ดำเนินเสร็จแล้ว ๒๐ โครงการ เบิกจ่าย ๒,๘๔๙,๐๔๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน ๑๕,๘๖๕,๑๐๐ บาทและยังไม่ดำเนินการ ๔๕ โครงการ ซึ่งแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) แสดงผลที่มีรายละเอียดประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆ สามารถติดตามข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ของเทศบาลท่าช้างคล้อย ได้ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย <http://thachangklong.go.th>

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อย

สำนักงานปลัดฯ

โทร. ๐-๔๒๘๗-๐๖๔๗

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการ
ใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง
อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการณั้ โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยาย เขตไฟสาธารณะ	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ชุด ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ ๐.๕ เควี ๕ เค เอ จำนวน ๓ ชุด พาดสายด้วยสายออลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๘๓,๕๐๐	พ.ย. ๖๘ ถึง ม.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยาย เขตไฟสาธารณะ	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ ๐.๕ เควี ๕ เค เอ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พาดสายด้วยสายออลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	๔๒,๓๐๐	พ.ย. ๖๘ ถึง ม.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยาย เขตไฟสาธารณะ	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด	๖,๑๐๐	พ.ย. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยาย เขตไฟสาธารณะ	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ ๐.๕ เควี ๕ เค เอ จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	๓๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๙ ถึง พ.ย. ๖๘			✓	๐.๐๐	
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยาย เขตไฟสาธารณะ	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ ๐.๕ เควี ๕ เค เอ จำนวน ๑ ชุด พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๖๒๐ เมตร	๔๘,๑๐๐	พ.ย. ๖๘ ถึง ม.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยาย เขตไฟสาธารณะ	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ ๐.๕ เควี ๕ เค เอ จำนวน ๒ ชุด พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๔๐ เมตร	๔๘,๕๐๐	พ.ย. ๖๘ ถึง ม.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยาย เขตไฟสาธารณะ	ปักเสาคอนกรีตแรงอัด ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลิเมตร ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๒๕ เมตร ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ ๐.๕ เควี ๕ เค เอ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ ๐.๕ เควี ๕ เค เอ จำนวน ๒ ชุด พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	๑๒๒,๓๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.พ. ๖๙			✓	๐.๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยาย เขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด ติดตั้งกับตักเสิร์จแรงต่ำ ๐.๕ เควี ๕ เค เอ จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งชุดควบคุมพลังงานแสง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๖๖๐ เมตร	๔๘,๕๐๐	ธ.ค. ๖๕ ถึง ม.ค. ๖๕			✓	๐.๐๐	
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยาย เขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๘ ชุด ติดตั้งกับตักเสิร์จแรงต่ำ ๐.๕ เควี ๕ เค เอ จำนวน ๓ ชุด พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๘๐ เมตร	๗๘,๓๐๐	ม.ค. ๖๕ ถึง ก.พ. ๖๕			✓		
รวม				๘๗๓,๘๐๐				๐.๐๐	

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตร.ม.	๒๖๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘	✓			๒๑๖,๙๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘	✓			๒๒๕,๘๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.	๒๙๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘	✓			๒๐๙,๔๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.พ. ๖๙		✓		๒๓๘,๔๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๓๒,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙	✓			๑๖๒,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.ให้ผ่านทางหินคลุก ช่างละ ๐.๕๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.พ. ๖๙	✓	✓		๒๓๘,๗๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.ให้ผ่านทางหินคลุก ช่างละ ๐.๕๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙	✓			๒๓๘,๔๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (จุดเข็ดอีน)	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม.	๖๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	✓			๖๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๙๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙	✓			๑๘๕,๕๐๐	
๑๑	โครงการซ่อมแซมฝารองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	ฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร ความ ยาวารองระบายน้ำทั้งหมด ๒๒๒ เมตร	๑๗๙,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙		✓		๑๗๓,๕๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙		✓		๒๔๖,๖๐๐	
๑๓	โครงการขยายไหล่ทาง	ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐. ๐๐ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙		✓		๓๕๐,๕๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๐ จุด	๕๐๐,๐๐๐	บ.ค.๖๘ ถึง ก.พ.๖๙	✓			๔๙๔,๕๐๐	
๑๕	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น	๑.เทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ๒.เทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ จุด ๓. หินเรียงใหญ่ จำนวน ๒๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐๗,๐๐๐	ม.ค.๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙	✓			๓๐๗,๐๐๐	
๑๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ดิโคนกรีต	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.พ.๖๙	✓			๒๔๖,๖๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร	๔๒๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.พ.๖๙	✓			๔๒๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	วางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร (วัดปากใน) ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อม ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (วัดปากใน) พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ บ่อ	๓๓๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง ก.พ. ๖๙	✓			๓๐๙,๖๐๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ทด.ท่าช้างคลัง	๑. ห้องนายก กว้าง ๓.๘๒ ม. ยาว ๕.๑๐ ม. ๒. ห้องรองนายก กว้าง ๓.๘๒ ม. ยาว ๕.๑๐ ม. ๓. ห้องประชุม กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๖ ม.	๒๙๕,๐๐๐	จ.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙		✓		๒๙๕,๐๐๐	
รวม								๕,๙๓๒,๔๐๐	๕,๙๓๒,๔๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	จ่ายเป็นค่าอาหารเด็กเล็ก ให้มีอาหาร ได้รับประทาน	๑,๕๙๖,๕๐๐	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	✓			๙๑๑,๘๔๔	
๒	โครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๕) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าจัดการ เรียนการสอน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี	๓๖๙,๓๐๐	มิ.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.)	จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบการเรียนการสอน อัตราคน ละ ๑,๒๗๙ บาท/ปี	๑๒๙,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙		✓		๐.๐๐	
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๒ ทั้ง ๙ แห่ง ในเขตเทศบาล	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันตรง เรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลยเขต ๒ ทั้ง ๙ แห่งในเขตเทศบาล	๔,๘๕๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	✓			๒,๒๗๑,๓๕๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดชุด ถ่ายรูป ค่าประกาศนียบัตร ให้กับเด็ก เล็กที่มารับประกาศนียบัตร	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขนม นม และของ รางวัลให้กับเด็กที่แสดงในงานวันเด็ก ค่ายโครงการ	๖๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	✓			๖๐,๐๐๐	
รวม			๘,๐๒๓,๘๐๐					๘,๐๒๓,๘๐๐	

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการบวชชีพราหมณ์ (เนกขัมมา ริณี) วัดป่าสระจันทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี บุญข้าฮะ	จ่ายเป็นค่าเดินโครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี บุญข้าฮะ	๕๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๙ ถึง ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
รวม			๔๓๐,๐๐๐					๐.๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนครฐกิจ อาชีพและรายได้

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต. กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐และที่แก้ไข เพิ่มเติม กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง มิ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำ เกษตรอินทรีย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ ถึง มิ.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
รวม			๖๐,๐๐๐					๐.๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการอบรมอาสาป้องกันไฟป่า	เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการอบรมอาสา ป้องกันไฟป่า	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยา หรือฟื้นฟูผู้ลี้ภัย สถานการณ์ภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม กรณีเยียวยาฟื้นฟูผู้ลี้ภัยเกิด สถานการณ์ภัย	๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ ถึง ส.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
รวม			๒๐๐,๐๐๐					๐.๐๐	

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน	ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิด ค่าวัสดุและอุปกรณ์	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	✓			๖๕,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ในเขต ตำบลท่าช้างคล่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ในเขต ตำบลท่าช้างคล่อง	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลท่าช้างคล่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ท่าช้างคล่อง	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙ ถึง ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๔	อุดหนุนที่ทำการอำเภอผาขาว จังหวัด เลย ดำเนินโครงการสนับสนุนงานดอก ฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย	ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ จังหวัดเลย ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา อย่างทันทั่วถึง เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือ ความเดือดร้อน	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙	✓			๕๐,๐๐๐	
รวม			๑๘๐,๐๐๐					๑๑๕,๐๐๐	

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นดำเนินโครงการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอผาขาว จังหวัด เลย ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ผาขาว จังหวัดเลย ดำเนินการโครงการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพร รา ๓ มิถุนายน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๓	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอผาขาว จังหวัด เลย ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ผาขาว จังหวัดเลย ดำเนินโครงการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอผาขาว จังหวัด เลย ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติพระสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน นพรรษา ๑๒ สิงหาคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ผาขาว จังหวัดเลย ดำเนินโครงการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน นพรรษา ๑๒ สิงหาคม	๑๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๕	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอผาขาว จังหวัด เลย ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่อง ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมรา ถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ผาขาว จังหวัดเลย ดำเนินโครงการจัด กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมราชบพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	
รวม					๙๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
รวม					๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	

(๕) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุใน ลักษณะเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๔,๖๖๖,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	✓			๗,๙๒๐,๔๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้พิการและ ทุพพลภาพที่มีสิทธิตามเกณฑ์กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้น ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้ กับ อบท.	๓,๓๓๑,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	✓			๒,๐๓๑,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับ ผู้ช่วยเหลือ ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือ ในเขต เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง คอง คนๆ ละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๑๕๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	✓			๙๔,๕๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ เงินที่ได้รับจากการจัดสรรกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๕	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	✓			๒๔๐,๐๐๐	
รวม								๑๐,๒๘๖,๕๐๐	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว	เพื่อจ่ายค่าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ค่าอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมัน ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ ถึง พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๒	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน	โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการโครงการควบคุมการขาดสาร ไอโอดีน	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙	✓			๑๖๖,๑๖๐	โอนเพิ่ม ๓๙,๖๐๐
๓	โครงการสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการสืบสานพระ ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๔๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ ถึง พ.ค. ๖๙	✓			๒๗,๑๕๐	
๔	โครงการอบรมและรณรงค์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการอบรมและ รณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๘,๙๐๐	ธ.ค. ๖๘ ถึง มี.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๕	โครงการอบรมหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรม หมู่บ้านในพระราชประสงค์	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ ถึง ก.พ. ๖๙	✓			๖๐,๔๐๐	
๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้ากรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ค่า เครื่องหมายประจำสัตว์ ค่าวัสดุ การแพทย์และเวชภัณฑ์	๕๙,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ ถึง ก.ค. ๖๙	✓			๕๓,๓๓๕	
รวม				๓๗๗,๙๐๐				๓๐๗,๐๕๕	

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬามวลชนด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ โครงการกีฬามวลชนด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ ถึง ธ.ค. ๖๘	✓			๓๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
รวม								๓๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการที่ดินและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙	✓			๓๐,๐๐๐		
๒	อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบ่อแดงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบ่อแดงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙		✓		๓๐,๐๐๐		
รวม								๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านทานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ ถึง ส.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐		
รวม								๑๐๐,๐๐๐		

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการบวชป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบวชป่า	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ ถึง พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๒.	โครงการปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกต้นไม้ จำนวน ๕๐๐ ต้น และปล่อยปลา ๓,๐๐๐ ตัว	๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชสุทิดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดเลย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชสุทิดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดเลย	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐	
๔.	โครงการเทศบาลนำของทำข้างคลองน้ำอยู่ “จัดระเบียบท้องถิ่น ๑ อปท. ๑ ถนนสวย ปลอดภัย”	ปลูกต้นไม้ ไม่ตัดอก ไม่ประดับ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ ถึง มิ.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐	
รวม			๑๘๐,๐๐๐					๐.๐๐	